Ведомость объёмов работ 594-8П-ЭС «Строительство автомобильного парка войсковой части №25594»
Фундаменты Пм1 и Пм2 под площадки БКТП.
Шифр объекта: 594-8П

№ п/п	Наименование работ	Тип, марка, ГОСТ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Устройство основания из песка h=200 Пм1 Пм2		м3 м3	Пм1 - 3,36 Пм2 - 2,46	
2	Устройство профилированной мембраны Пм1 Пм2	PLANTER standard	м2 м2	Пм1 - 14,43 Пм2 - 9,945	
3	Армирование фундаментной плиты Пм1 и Пм2				
-	Арматура А240 Ø10мм Пм1 Пм2	ГОСТ 34028-2016	кг кг	Пм1 - 11,152 Пм2 - 8,364	
-	Арматура А500С Ø12мм Пм1 Пм2	ГОСТ34028-2016	кг кг	Пм1 - 405,6 Пм2 - 260,46	
4	Бетонирование фундаментной плиты Пм1 Пм2	Бетон В30W8F150	м3 м3	Пм1 - 3,064 Пм2 - 1,968	

Представитель заказчика:

Ведущий инженер-инспектор группы СК по направлению ИСК РУЗКС ЗВО — Корешков А.В.

Представитель генерального подрядчика:
Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК" — Урецкий Б.А.

Представитель генерального подрядчика:
Старший инженер по надзору за строительством службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК" — Меньшакова М.В.

Представитель строительно-монтажной организации:

Начальник строительного участка ООО "Запсибгазпром-Газификация" — Озермегов З.М.